



Verslag

College van Deskundigen

datum, tijd	04 juli 2022; 09:00 uur
locatie	Microsoft Teams
aanwezig	Richard Kaper; Ronald Huijser; André de Jeu; Gosewin Bos; Leon van Leeuwen; Wilko Zuidema
afwezig	Bob Thomassen
c.c.	-
datum verzending	04 juli 2022

1. Taakgroep voortgang KNVB-norm onderzoek

De taakgroep heeft per onderzoeksvraag van het College van Deskundigen een onderzoekmanier opgeleverd:

- Belevingsonderzoek: de taakgroep vindt het voor het belevingsonderzoek belangrijk dat externe invloeden worden uitgesloten. In de data van afgeronde projecten zijn helaas geen gelijke velden gevonden waarbij de energierestitutie meer dan 5% afwijkt van elkaar. Daarom heeft de taakgroep nog geen belevingsonderzoek uitgewerkt. Het CvD vraagt de taakgroep om variabelen toe te laten in het belevingsonderzoek omdat zij dit onderzoek als belangrijkste pijler van de nieuwe KNVB-norm zien. Er worden onderzoeksbureaus aangedragen om een goed onderzoek te kunnen laten uitvoeren;
- De vragen voor het deskresearch zijn uitgezet bij testinstituten en een inspanningsfysioloog. De resultaten hiervan worden op korte termijn verwacht;
- Op 15 juli wordt een kunstgrasveld op hetzelfde moment door alle keuringsinstituten beoordeeld, in de praktijk en in het laboratorium. Op deze manier hoopt de taakgroep verschillen in metingen te kunnen uitsluiten;

<ul style="list-style-type: none"> - Verschillende velden worden over een periode van 12 weken gemonitord. Uitgangspunt is dat de weersomstandigheden gedurende deze periode wisselen waarmee mogelijk verschillende resultaten van energierestitutie worden gemeten. Om gebruik uit te kunnen sluiten wordt het veld voor iedere meting eerst geprepareerd; - De resultaten van innovatieve kunstgrasvoetbalsystemen worden onderzocht om zo een beeld te krijgen hoe de energierestitutie op dit type velden uitkomt. 	
2. Taakgroep infill zand	
De taakgroep infill zand is nog niet gestart, deelname vanuit alle stakeholders wordt spoedig aangedragen.	
3. Norm E-Bodemas	
Het materiaal e-bodemas welke wordt toegepast als fundatiemateriaal in sportvloer constructies is gewijzigd vanwege het productieproces. Op het gewijzigde materiaal is uitvoerig onderzoek op de punten stabiliteit en waterdoorlatendheid gedaan. Het CvD stelt de nieuwe norm hierbij vast.	
4. Volgende vergadering	